


黒板記入例

羽曳野市水道事業給水管引込工事		
申請者住所		
申請者氏名		
穿孔状況ドレン状況 or 密着コア挿入状況 or 埋設シート工		
水栓番号		
業者名		

羽曳野市水道事業給水管引込工事		
申請者住所		
申請者氏名		
		
水栓番号		
業者名		

羽曳野市水道事業給水管引込工事		
申請者住所		
申請者氏名		
水圧テスト		
	Mpa	時間
予圧開始	0.75	11:00
予圧終了	0.71	11:03
本検査	0.75	11:04
検査終了	0.73	11:14
水栓番号		
業者名		

工事写真

- ・水圧テスト(立)
 - ・穿孔状況(ドレン状況)
 - ・密着コア挿入(コアがある場合のみ)(立)
 - ・融着状況(ポリエチレン管のみ)
 - ・寄り、深さ
 - ・配管状況 (立)・・・写真に職員入る
 - ・埋設シート
- 仮復旧路盤含む

水圧テストは、予圧3分間以上、本圧10分間とする。